

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	.
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra:	Av. Pref. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx
Referencia:	Sinapi 01/2020 Desonerado
BDI.:	26,80%

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	798,84	100,00%									100,00%
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	55.114,94	100,00%									100,00%
3	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO	6.249,03	100,00%									100,00%
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	14.383,35		10,00%	90,00%							100,00%
5	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	30.276,30	10,00%	70,00%	20,00%							100,00%
6	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS	28.361,25		20,00%	80,00%							100,00%
7	VIGILANCIA SANITARIA	13.994,50	10,00%	40,00%	50,00%							100,00%
8	CENTRAL DE LIXO	12.465,83		50,00%	50,00%							100,00%
9	AREA EXTERNA	14.046,68		90,00%	10,00%							100,00%
10	COBERTURA GARAGEM	23.780,98		80,00%	20,00%							100,00%
11	PINTURAS GERAIS	18.290,90	30,00%	30,00%	40,00%							100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	33,10%	35,49%	31,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		217.762,60	72.077,16	77.288,78	68.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			72.077,16	149.365,94	217.762,60	217.762,60	217.762,60	217.762,60	217.762,60	217.762,60	217.762,60	

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .