

SFM																		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU																		PAVIMENTAÇÃO																	
Município:		DOIS VIZINHOS						SAM		48		Edital no Município				Procedimento prévio				Início previsto da Obra								Empréstimo				2.274.380,80		77,50%																			
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						LOTE nº		2		Data		02/05/2022		Dias		70		Data		21/07/2022						Contrapartida do Proponente				660.471,16		22,50%																			
Quantidade:		24.446,64 m2						CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total				2.934.851,96		100,00%																					
GRUPO		SERVIÇOS						N		PARCELAS (%)																TOTAL		% S/																									
ITEM								6		1		2		3		4		5		6										ITEM (R\$)		TOTAL																					
		Data Início								21/7/22		21/8/22		21/9/22		22/10/22		22/11/22		23/12/22																																	
		Data Fim								20/8/22		20/9/22		21/10/22		21/11/22		22/12/22		22/1/23																																	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								100																				3.910,23		0,13																					
2		TERRAPLENAGEM								15		25		30		25		5																																			
3		BASE / SUB-BASE								5		20		30		25		20																																			
4		REVESTIMENTO										5		20		30		25		20								2.865.141,16		97,62																							
5		MEIO-FIO E SARJETA										15		30		30		25																																			
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO										5		10		30		30		25																																	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												20		20		30		30								36.938,32		1,26																							
8		ILUMINAÇÃO PÚBLICA												20		30		30		20																																	
9		SERVIÇOS DIVERSOS								5		15		25		25		20		10																																	
10		DRENAGEM								20		30		30		15		5																																			
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS								3		12		25		28		21		11								28.862,25		0,98																							
TOTAIS																		TOTAIS																		2.934.851,96		100															
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																																																					
ITEM		PARCELAS														Nº DE MESES		TOTAL ITEM		% S/ ITEM																																	
				1		2		3		4		5		6																																							
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES		FINANCIAMENTO		R\$		3.030,26																				1		3.030,26		0,10%																					
1C				CONTRAPARTIDA		R\$		879,97																				1		879,97		0,03%																					
2T		TERRAPLENAGEM		FINANCIAMENTO		R\$																																															
2C				CONTRAPARTIDA		R\$																																															
3T		BASE / SUB-BASE		FINANCIAMENTO		R\$																																															
3C				CONTRAPARTIDA		R\$																																															
4T		REVESTIMENTO		FINANCIAMENTO		R\$				111.017,90		444.071,60		666.107,40		555.089,50		444.071,60								5		2.220.358,01		75,65%																							
4C				CONTRAPARTIDA		R\$				32.239,16		128.956,63		193.434,95		161.195,79		128.956,63								5		644.783,15		21,97%																							
5T		MEIO-FIO E SARJETA		FINANCIAMENTO		R\$																																															
5C				CONTRAPARTIDA		R\$																																															
6T		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		FINANCIAMENTO		R\$																																															
6C				CONTRAPARTIDA		R\$																																															
7T		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		FINANCIAMENTO		R\$						5.725,11		5.725,11		8.587,67		8.587,67								4		28.625,57		0,98%																							
7C				CONTRAPARTIDA		R\$						1.662,55		1.662,55		2.493,83		2.493,83								4		8.312,75		0,28%																							
8T		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		FINANCIAMENTO		R\$																																															
8C				CONTRAPARTIDA		R\$																																															
9T		SERVIÇOS DIVERSOS		FINANCIAMENTO		R\$																																															
9C				CONTRAPARTIDA		R\$																																															
10C				CONTRAPARTIDA		R\$																																															
11T		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		FINANCIAMENTO		R\$		671,01		2.684,04		5.591,74		6.262,75		4.697,06		2.460,37								6		22.366,97		0,76%																							
11C				CONTRAPARTIDA		R\$		194,86		779,43		1.623,82		1.818,68		1.364,01		714,48								6		6.495,28		0,22%																							
T		TOTAIS		FINANCIAMENTO		R\$		3.701,26		113.701,94		455.388,46		678.095,27		568.374,24		455.119,64												2.274.380,80		77,50%																					
C				CONTRAPARTIDA		R\$		1.074,83		33.018,59		132.243,00		196.916,17		165.053,62		132.164,94												660.471,16		22,50%																					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$		4.776,10		146.720,53		587.631,46		875.011,44		733.427,86		587.284,58														2.934.851,96		100,00%																					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$		0,16%		5,00%		20,02%		29,81%		24,99%		20,01%														2.934.851,96		100,00%																					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$		0,16%		5,16%		25,18%		55,00%		79,99%		100,00%														OK		OK																					
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito:								Assinatura:								data:																									