

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										PAVIMENTAÇÃO							
Município:	DOIS VIZINHOS				SAM	51	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra				Empréstimo		1 294 248,63	77,85%	
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				LOTE nº	1	Data	03/05/2022	Dias	70	Data	22/07/2022			Contrapartida do Proponente		368 339,28	22,15%	
Quantidade:	11 429,17 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											Valor Total		1 662 587,91	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL	% S/		
ITEM		5	1	2	3	4	5									ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início		22/7/22	22/8/22	22/9/22	23/10/22	23/11/22												
	Data Fim		21/8/22	21/9/22	22/10/22	22/11/22	23/12/22												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100													3 910,23	0,24		
2	TERRAPLENAGEM		30	30	30	10													
3	BASE / SUB-BASE		10	30	30	25	5												
4	REVESTIMENTO			15	30	30	25									1 339 413,09	80,56		
5	MEIO-FIO E SARJETA			25	35	35	5									17 724,05	1,07		
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			5	40	30	25									260 360,13	15,66		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			10	35	35	20									19 843,88	1,19		
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10	35	35	20												
9	SERVIÇOS DIVERSOS		5	25	25	25	20												
10	DRENAGEM		25	30	30	15													
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		7	21	27	28	17									21 336,53	1,28		
TOTAIS															TOTAIS	1 662 587,91	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																			
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	3 043,94											1	3 043,94	0,18%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	866,29											1	866,29	0,05%		
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$																
2C		CONTRAPARTIDA	R\$																
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$																
3C		CONTRAPARTIDA	R\$																
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$		156 400,77	312 801,55	312 801,55	260 667,95							4	1 042 671,82	62,71%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$		44 511,19	89 022,38	89 022,38	74 185,32							4	296 741,27	17,85%		
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$		3 449,34	4 829,08	4 829,08	689,87							4	13 797,36	0,83%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$		981,67	1 374,34	1 374,34	196,33							4	3 926,69	0,24%		
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$		10 133,92	81 071,38	60 803,54	50 669,61							4	202 678,45	12,19%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$		2 884,08	23 072,67	17 304,50	14 420,42							4	57 681,68	3,47%		
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$		1 544,76	5 406,64	5 406,64	3 089,51							4	15 447,55	0,93%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$		439,63	1 538,71	1 538,71	879,27							4	4 396,33	0,26%		
8T	ILUMINAÇÃO PUBLICA	FINANCIAMENTO	R\$																
8C		CONTRAPARTIDA	R\$																
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$																
9C		CONTRAPARTIDA	R\$																
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$																
10C		CONTRAPARTIDA	R\$																
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	1 162,67	3 488,00	4 484,57	4 650,66	2 823,62							5	16 609,51	1,00%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	330,89	992,67	1 276,29	1 323,56	803,59							5	4 727,02	0,28%		
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	4 206,60	175 016,79	408 593,21	388 491,46	317 940,56								1 294 248,63	77,85%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	1 197,19	49 809,25	116 284,40	110 563,51	90 484,93								368 339,28	22,15%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	5 403,79	224 826,04	524 877,62	499 054,97	408 425,49								1 662 587,91	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	0,33%	13,52%	31,57%	30,02%	24,57%								1 662 587,91	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	0,33%	13,85%	45,42%	75,43%	100,00%								OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:	