

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP -xxx	Área da construção:	109,88
N° Contrato de Tomador:	Recursos xxx	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 343.211,45
Empreendimento:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 3.123,51
Local da Obra:	AMPLIAÇÃO - SEC. SAÚDE		
Empresa Prop.:	Av. Dedi Barrichelo Montagner		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	xxxxxxxxxxxxxx		
BDI Adotado	26/04/2023 - SINAPI 03/2023		
	26,28%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.048,00	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	45.828,15	50,00%	25,00%	25,00%							100,00%
3	ALVENARIAS	98.291,21	25,00%	50,00%	25,00%							100,00%
4	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	95.763,70		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%
5	ABERTURAS	34.742,86				75,00%	25,00%					100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA	16.050,10			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.794,98		10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%				100,00%
8	PINTURA	17.011,02					50,00%	50,00%				100,00%
9	PSCIP - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	376,47						100,00%				100,00%
10	ÁREA EXTERNA	5.276,27				25,00%	25,00%	50,00%				100,00%
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	28,69						100,00%				100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	19,39%	24,95%	19,04%	17,77%	13,93%	4,93%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL:		343.211,45	66.534,88	85.623,06	65.339,78	60.975,68	47.820,23	16.917,82	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			66.534,88	152.157,94	217.497,72	278.473,40	326.293,63	343.211,45	343.211,45	343.211,45	343.211,45	

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura