

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP-xxx	Área Total:	240,00
N° Contrato de Rep		Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 203.853,88
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 849,39
Empreendimento:	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE BARRACAO PRÉ-MOLDADO COM COBERURA METÁLICA E PISO POLIDO		
Local da Obra:	Estrada São Pedro dos Poloneses – Comunidade Rural Nossa Senhora Das Graças		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	março-23		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	873,13	100,00%						100,00%
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	151.551,42	60,00%	40,00%					100,00%
3	PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS	51.429,33		30,00%	70,00%				100,00%
									0,00%
									0,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	45,03%	37,31%	17,66%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		203.853,88	91.803,98	76.049,37	36.000,53	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			91.803,98	167.853,35	203.853,88	203.853,88	203.853,88	203.853,88	

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .